

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
(x) GLOBAL () INDIVIDUAL

Obra: Reforma escola Nossa Senhora de Lourdes																		
Endereço: Avenida Brasília, 120 – Bairro Industrial - Não-Me-Toque/RS																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor total (R\$)	MESES															
			Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	0,50	8.109,55	100,00	8.109,55		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,04	646,50	100,00	646,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3 FUNDAÇÃO	1,21	19.429,45		0,00	30,00	5.828,84	70	13.600,62		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4 IMPERMEABILIZAÇÃO	0,20	3.197,24		0,00		0,00		0,00	100,00	3.197,24		0,00		0,00		0,00		0,00
5 ALVENARIA	3,72	59.922,37		0,00		0,00	80,00	47.937,90	20,00	11.984,47		0,00		0,00		0,00		0,00
6 REVESTIMENTOS	3,90	62.753,82		0,00		0,00		0,00	30,00	18.826,15	20,00	12.550,76	20,00	12.550,76	30,00	18.826,15		0,00
7 PISOS	2,70	43.365,35		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	21.682,68	50,00	21.682,68
8 SUPERESTRUTURA	1,62	26.034,15		0,00		0,00	50,00	13.017,08	50,00	13.017,08		0,00		0,00		0,00		0,00
9 ESQUADRIAS	1,60	25.786,07		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	25.786,07		0,00
10 FORRO	11,65	187.373,89	50,00	93.686,95	50,00	93.686,95		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,07	17.267,10		0,00		0,00	30,00	5.180,13		0,00	70,00	12.086,97		0,00		0,00		0,00
12 CANALIZAÇÃO PLUVIAL	3,80	61.195,29		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	30.597,65	50,00	30.597,65		0,00		0,00
13 PINTURA	4,06	65.255,36		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00	16.313,84	25,00	16.313,84	50,00	32.627,68
14 BANCADA DE GRANITO COM SAIA E RODABANCA, CUBAS	0,50	7.970,26		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	3.985,13	50,00	3.985,13
15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	0,46	7.362,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	7.362,90
16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,03	544,45		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	544,45		0,00		0,00		0,00
17 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	0,32	5.205,57		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	5.205,57		0,00		0,00
18 SERVIÇOS FINAIS	0,23	3.646,33		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	3.646,33
19 COBERTURA	2,33	37438,55	80,00	29.950,84	20,00	7.487,71		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
20 CALHAS	3,95	63525,61		0,00		0,00	50,00	31.762,81	50,00	31.762,81		0,00		0,00		0,00		0,00
21 COBERTURA (TOLDO) FRONTAL	1,80	28.923,81		0,00		0,00		0,00		0,00	70,00	20.246,67	30,00	8.677,14		0,00		0,00
22 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	41,62	669.619,16	60,00	401.771,50	40,00	267.847,66		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
23 TELHAMENTO PÁTIO COBERTO	0,27	4.361,04	40,00	1.744,42	60,00	2.616,62		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
24 INSTALAÇÃO ELÉTRICA	12,43	200.050,91			30,00	60.015,27	40,00	80.020,36	30,00	60.015,27								
SIMPLES	100,00	1.608.984,73	33,31	535.909,75	27,19	437.483,05	11,90	191.518,89	8,63	138.803,01	4,73	76.026,50	4,56	73.344,96	5,38	86.593,86	4,31	69.304,72
ACUMULADO	100,00	1.608.984,73	33,31	535.909,75	60,50	973.392,80	72,40	1.164.911,68	81,03	1.303.714,70	85,75	1.379.741,19	90,31	1.453.086,15	95,69	1.539.680,02	100,00	1.608.984,73

NÃO-ME-TOQUE/RS, Outubro de 2022.

Juviana Rech
Arquiteta e Urbanista

Jeová dos S. da Rocha
Eng. Eletricista

Gilson dos Santos
Prefeito Municipal