

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019  
ANEXO IV

RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO E A EXECUTAR E DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO  
(Art. 45 da LRF)

ITEM	IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS	DATA INÍCIO EXECUÇÃO	VALOR DO PROJETO	EXECUÇÃO %			RECURSOS PRIORIZADOS P/2019		
				ATÉ EXERCÍCIO ANTERIOR	PREVISTO P/ EXERCÍCIO	A EXECUTAR EM 2019	PROJETOS EM EXECUÇÃO	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	NOVOS PROJETOS
	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								
1	Resíduo asfáltico, resíduo asfáltico fabricado	mar/19	50.000,00	0%	0%	100%		-	50.000,00
2	Material de CBUQ	mar/19	80.000,00	0%	0%	100%		80.000,00	
3	Pavimentação c/ paralelepípedos em várias ruas	mar/19	50.000,00	0%	0%	100%			50.000,00
4	Pavimentação asfáltica nas ruas do Bairro Santo Antônio - Mobilidade Urbana - Ministério das cidades	dez/18	5.385.000,00	0%	5%	95%	2.692.500,00		
5	Recuperação das vias urbanas	jan/19	50.000,00	0%	0%	100%		-	50.000,00
6	Recuperação das estradas vicinais	jan/19	50.000,00	0%	0%	100%		-	50.000,00
7	Reperfilagem e recapeamento asfáltico nas Ruas Pe Valentim Rumpel, Fernando Sturm, F O Reichert, Augusto Scherer - BADESUL	nov/17	1.687.380,71	0%	95%	5%	84.369,04	-	
8	Ondulações Transversais	fev/19	20.000,00	0%	0%	100%			20.000,00
9	Pavimentação em estradas vicinais	mar/19	50.000,00	0%	0%	100%			50.000,00
10	Pavimentação com resíduo asfáltico fabricado nas ruas do Bairro Industrial edital TP 02/2017	mai/17	213.415,31	100%	0%	0%	-		
11	Resíduo asfáltico fabricado	jan/18	93.093,25	0%	100%	0%		-	
12	Aquisição de material p/ pavimentação, base brita graduada, pó de pedra e brita	mar/18	39.929,70	0%	100%	0%		-	
13	Aquisição de material CBUQ	mar/17	68.000,00	100%	0%	0%			
14	Pavimentação c/ paralelepípedos Loteamento AA Roos	nov/18	150.000,00	0%	20%	80%	120.000,00	-	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019  
ANEXO IV

RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO E A EXECUTAR E DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO  
(Art. 45 da LRF)

ITEM	IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS	DATA INÍCIO EXECUÇÃO	VALOR DO PROJETO	EXECUÇÃO %			RECURSOS PRIORIZADOS P/2019		
				ATÉ EXERCÍCIO ANTERIOR	PREVISTO P/ EXERCÍCIO	A EXECUTAR EM 2019	PROJETOS EM EXECUÇÃO	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	NOVOS PROJETOS
15	Pavimentação Av Stara - M Cidades	abr/15	587.623,23	76%	19%	5%	29.381,16	-	
16	Pavimentação c/ paralelepípedos Loteamento AA Roos III	mai/16	469.889,86	0%	40%	60%	281.933,92	-	
17	Drenagem pluvial, capeamento em CBUQ e recapeamento em CBUQ - Badesul	jun/16	1.159.533,91	100%	0%	0%	-	-	-
18	Terraplenagem, pavimentação em paralelepípedos, pavimentação asfáltica, sinalização e microdrenagem - BRDE	jun/16	2.260.858,72	100%	0%	0%	-	-	-
	<b>MICRODRENAGEM E PONTES</b>								
19	Tubos e material para microdrenagem	jan/19	50.000,00	0%	0%	100%		-	50.000,00
20	Ampliação da rede de microdrenagem pluvial	jan/19	50.000,00	0%	0%	100%		-	50.000,00
21	Material para construção de bocas de lobo	mar/19	10.000,00	0%	0%	100%			10.000,00
22	Cabeceira de pontes - defesa Civil	dez/17	54.633,20	0%	30%	70%	38.243,24		
23	Construção e refoma de ponte - Defesa civil	dez/18	399.299,55	0%	10%	90%	359.369,60		
24	Microdrenagem no Loteamento Alfredo Alzirio Roos	nov/18	327.770,13	0%	10%	90%	294.993,12		
25	Microdrenagem nas Ruas Sem Alberto Pasqualini, Pinheiro Machado, Victor Graeff e Cladas Junior	abr/17	198.916,40	100%	0%	0%	-		
26	Microdrenagem no loteamento Alfredo Alzirio Roos III	dez/18	469.889,86	0%	80%	20%	93.977,97		
27	Madeira para pontes	mar/17	50.000,00	0%	100%	0%			

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019  
ANEXO IV

RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO E A EXECUTAR E DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO  
(Art. 45 da LRF)

ITEM	IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS	DATA INÍCIO EXECUÇÃO	VALOR DO PROJETO	EXECUÇÃO %			RECURSOS PRIORIZADOS P/2019		
				ATÉ EXERCÍCIO ANTERIOR	PREVISTO P/ EXERCÍCIO	A EXECUTAR EM 2019	PROJETOS EM EXECUÇÃO	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	NOVOS PROJETOS
28	Tubos de concreto para microdrenagem	jan/18	73.013,36	0%	100%	0%	-		
29	Ponte em concreto	out/16	179.960,48	100%	0%	0%	89.980,24		
30	Tubos de concreto	jan/17	60.000,00	100%	0%	0%			
<b>ELÉTRICO</b>									
31	Ampliação da rede de iluminação pública	mar/18	20.000,00	0%	0%	100%		-	20.000,00
32	Material elétrico para iluminação publica	jan/18	31.118,70	0%	100%	0%			
33	Material elétrico para iluminação publica	mar/17	15.000,00	100%	0%	0%			
<b>SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
34	Ampliação de rede de água em várias localidades	mar/19	20.000,00	0%	0%	100%	20.000,00	-	20.000,00
35	Outorga dos poços artesianos nas localidades de S. J. do Centro, Rincão Doce	set/15	24.212,00	95%	5%	0%			
36	Outorga de 10 poços artesianos em várias localidades	mar/16	50.955,00	95%	5%	5%	2.547,75		
<b>ESCOLAS MUNICIPAIS</b>									
37	Ampliação e Reformas em EMEF	jan/19	50.000,00	0%	0%	100%		50.000,00	
38	Pintura nas escolas	jan/19	50.000,00	0%	0%	100%		50.000,00	
39	Ampliação e Reformas em EMEI	jan/19	20.000,00	0%	0%	100%		20.000,00	
40	Construção de passeio público nas EMEF e EMEI	mar/19	30.000,00	0%	0%	100%			30.000,00
41	Manutenção dos PPCI nas escolas	jan/18	15.000,00	0%	100%	0%		15.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019  
ANEXO IV

RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO E A EXECUTAR E DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO  
(Art. 45 da LRF)

ITEM	IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS	DATA INÍCIO EXECUÇÃO	VALOR DO PROJETO	EXECUÇÃO %			RECURSOS PRIORIZADOS P/2019		
				ATÉ EXERCÍCIO ANTERIOR	PREVISTO P/ EXERCÍCIO	A EXECUTAR EM 2019	PROJETOS EM EXECUÇÃO	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	NOVOS PROJETOS
42	Manutenção dos PPCI nas escolas	jan/19	20.000,00	0%	0%	100%		20.000,00	
43	Subestação Escola 12 salas - Professor Iraldo Borguetti	nov/19	50.000,00	0%	0%	50%	25.000,00		50.000,00
44	Construção de EMEI Pró infancia Loteamento Porto Bello	jan/16	1.712.379,17	47%	23%	30%	513.713,75		
45	Ampliação e melhoria das escolas municipais EMEI	mar/18	40.000,00	0%	0%	100%		-	40.000,00
46	Construção de 6 salas na escola Amália Kerber - S J do Centro	nov/14	1.199.500,00	40%	50%	10%	119.950,00	-	
47	Construção de escola EMEI - 12 salas loteamento Vila Nova	jun/15	4.264.581,34	5%	5%	50%	2.132.290,67		
48	Ampliação e melhoria Escola Carlos Gomes	nov/17	27.864,17	40%	60%	0%			1.705.832,54
	<b>QUADRA DE ESPORTES</b>								
49	Melhoria (fechamento) de quadra de esportes coberta no Lot Alfredo A Roos	abr/19	250.000,00	0%	0%	100%			250.000,00
50	Iluminação Estádio Dr Waldomiro Graeff	mar/19	250.000,00	0%	0%	100%			250.000,00
51	Ampliação e melhorias em Ginásio ou quadra coberta	mar/19	50.000,00	0%	0%	100%			50.000,00
52	Construção de passeio público no Estádio Waldomiro Graeff	mar/19	20.000,00	0%	0%	100%			20.000,00
53	Manutenção dos PPCI nos ginásios	jan/19	20.000,00	0%	0%	100%		20.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019  
ANEXO IV

RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO E A EXECUTAR E DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO  
(Art. 45 da LRF)

ITEM	IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS	DATA INÍCIO EXECUÇÃO	VALOR DO PROJETO	EXECUÇÃO %			RECURSOS PRIORIZADOS P/2019		
				ATÉ EXERCÍCIO ANTERIOR	PREVISTO P/ EXERCÍCIO	A EXECUTAR EM 2019	PROJETOS EM EXECUÇÃO	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	NOVOS PROJETOS
54	Reforma e melhorias do ginásio poli Breno Kirinus - ampliação	dez/15	270.182,55	33%	47%	10%	27.018,26		
55	Melhorias e ampliação da quadra de esportes Santo Antonio	dez/15	235.752,79	100%	0%	0%		-	
56	Construção de quadra de esportes e sanitários no estádio Dr Waldomiro Graeff	fev/15	296.175,55	100%	0%	0%		-	
57	Melhorias e ampliação Estádio Dr Waldomiro Graeff - construção de sanitários	dez/15	102.550,90	100%	0%	0%		-	
58	Pintura no Ginásio Nenão	jun/18	23.270,00	0%	100%	0%			
59	Construção de quadra de esportes coberta no Lot Alfredo A Roos	nov/14	278.808,16	100%	0%	0%		-	
60	Construção de quadra de esportes coberta no Bairro Jardim	nov/17	320.000,00	0%	80%	20%	64.000,00		
61	Melhoria da quadra do Assentamento Libertação Camponesa	nov/17	244.444,44	0%	95%	5%	12.222,22		
62	Equipamentos para Academia ao ar livre nos bairros Bairros Ipiranga, Jardim, Santo Antonio, COHAB, Martini, Assentamento, Invernadinha, S J do Centro	set/18	99.000,00	0%	60%	40%	39.600,00		
63	Construção de academia ao ar livre Bairros Ipiranga, Jardim, Santo Antonio, COHAB, Martini, Assentamento, Invernadinha, S J do Centro	nov/17	104.658,41	30%	70%	0%			
<b>UNIDADE BASICA DE SAUDE</b>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019  
ANEXO IV

RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO E A EXECUTAR E DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO  
(Art. 45 da LRF)

ITEM	IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS	DATA INÍCIO EXECUÇÃO	VALOR DO PROJETO	EXECUÇÃO %			RECURSOS PRIORIZADOS P/2019		
				ATÉ EXERCÍCIO ANTERIOR	PREVISTO P/ EXERCÍCIO	A EXECUTAR EM 2019	PROJETOS EM EXECUÇÃO	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	NOVOS PROJETOS
64	Ampliação unidade de saúde do Bairro Martini	ago/18	104.909,00	0%	20%	80%	83.927,20	-	
65	Ampliação unidade de saúde do Bairro Martini	ago/18	305.783,00	0%	20%	80%	244.626,40	-	
66	Reforma na unidade de saúde do Bairro Martini	mar/19	95.000,00	0%	0%	100%			
67	Pintura na UBS Central e Bairros Industrial, Jardim Santo Antonio	set/18	154.925,00	0%	50%	50%	77.462,50	-	
68	Reforma e ampliação nas UBS	jan/18	50.000,00	0%	0%	100%		-	50.000,00
69	Construção de passeio e reforma da cobertura da UBS do bairro Sto Antonio	jun/18	15.000,00	0%	100%	0%			
70	Construção de UBS central - Solano	mai/14	829.875,70	90%	10%	0%		-	
71	Pintura academia de saúde central	set/18	9.356,00	0%	100%	0%			
72	Ampliação da UBS do Bairro Martini	dez/17	300.000,00	0%	5%	95%	285.000,00		
73	Manutenção dos PPCI nas UBS's	jan/18	10.000,00	0%	0%	100%		10.000,00	
74	Manutenção e melhoria na academia de saúde	mar/18	18.000,00	0%	0%	100%		18.000,00	
75	Pavimentação e canteiros do pátio da UBS central - Solano	abr/15	111.963,72	100%	0%	0%	-		
76	Construção de subestação na UBS Martini	abr/19	40.000,00	0%	0%	100%	40.000,00		
77	Construção de uma garagem coberta	jul/18	250.000,00	0%	40%	60%	150.000,00		
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019  
ANEXO IV

RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO E A EXECUTAR E DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO  
(Art. 45 da LRF)

ITEM	IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS	DATA INÍCIO EXECUÇÃO	VALOR DO PROJETO	EXECUÇÃO %			RECURSOS PRIORIZADOS P/2019		
				ATÉ EXERCÍCIO ANTERIOR	PREVISTO P/ EXERCÍCIO	A EXECUTAR EM 2019	PROJETOS EM EXECUÇÃO	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	NOVOS PROJETOS
78	Ampliação e melhorias no cemitério municipal	fev/16	41.752,75	100%	0%	0%	-	-	
79	Ampliação e melhorias no cemitério municipal - construção de carneiras	fev/19	30.000,00	0%	0%	100%			30.000,00
80	Construção do refeitório na assistência social	mar/19	360.000,00	0%	0%	100%			360.000,00
81	Adaptação do prédio do CREAS	dez/18	300.000,00	0%	10%	90%	270.000,00		
82	Reforma e melhoria nos prédios da assistência	jan/19	40.000,00	0%	0%	100%		40.000,00	
<b>HABITAÇÃO</b>									
83	Construção de 42 casas no loteamento A A Roos - Infraestrutura	mar/19	469.889,86	0%	0%	100%		-	469.889,86
84	Construção de unidades habitacionais	mar/19	100.000,00	0%	0%	100%			100.000,00
85	Reforma de unidades habitacionais	mar/19	200.000,00	0%	0%	100%			200.000,00
<b>SINALIZAÇÃO</b>									
86	Sinalização das Estradas Municipais	jan/18	8.000,00	0%	0%	100%			8.000,00
87	Sinalização Horizontal e vertical	fev/18	50.000,00	0%	0%	100%			50.000,00
<b>OUTROS</b>									
88	Reforma predial CETEP - incubadora	mar/19	100.000,00	0%	0%	100%			100.000,00
89	Reforma do Prédio do Solano etapa 1 - Pimes badesul	jun/19	1.500.000,00	0%	0%	50%	750.000,00		750.000,00
90	Implantação do departamento de saneamento	mar/19	20.000,00	0%	0%	100%		-	20.000,00
91	Conservação de prédios públicos	jan/18	50.000,00	0%	0%	100%		50.000,00	
92	Implantação de PPCI em predios publicos	jan/18	20.000,00	0%	0%	100%		-	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019  
ANEXO IV

RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO E A EXECUTAR E DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO  
(Art. 45 da LRF)

ITEM	IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS	DATA INÍCIO EXECUÇÃO	VALOR DO PROJETO	EXECUÇÃO %			RECURSOS PRIORIZADOS P/2019		
				ATÉ EXERCÍCIO ANTERIOR	PREVISTO P/ EXERCÍCIO	A EXECUTAR EM 2019	PROJETOS EM EXECUÇÃO	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	NOVOS PROJETOS
93	Melhoria de praças públicas	fev/19	30.000,00	0%	0%	100%			
94	Acessibilidade no prédio administrativo da prefeitura	mar/19	91.700,00	0%	0%	100%		-	91.700,00
95	Construção de abrigo Parada de ônibus	mar/18	10.000,00	0%	0%	100%		-	10.000,00
96	Implantação do passeio seguro	mar/18	30.000,00	0%	0%	100%		-	30.000,00
97	Implantação Centro de Triagem e composteiras	mar/18	120.000,00	0%	0%	100%		-	120.000,00
<b>TOTAL</b>		-	<b>30.459.815,88</b>	-	-	-	<b>8.942.107,03</b>	<b>373.000,00</b>	<b>5.225.422,40</b>

NÃO-ME-TOQUE/RS, JULHO DE 2018

PEDRO PAULO FALCÃO DA ROSA  
VICE-PREFEITO NO EXERCÍCIO DO CARGO  
DE PREFEITO MUNICIPAL.

ENG CIVIL LUCIARA BECKER  
CREA RS 101634-D